

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 3 日

工程名称: 五洲梨园沟120MW光伏发电项目

天气: 多云
气温: 18~25

监 理 工 作 情 况	1: 2#区北围框施工. 挂网. 8人 2: 6#、7#区箱变基础钢筋绑扎 6人 3: 8#区南接地高铁施工. 焊接2倍宽. 4: 4#区南主接地沟开挖.	
施 工 情 况	施工单位 河南元熙建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1: 2#区围框安装 400米. 2: 6#、7#区箱变基础钢筋绑扎. 3: 组间接地沟开挖累计完成2.4MW. 高铁焊接累计完成7.2MW. 主接开挖 累计完成5.8MW. 高铁焊接累计完成4.5MW.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	张立敏	
记录人: 张立敏	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杨波	