

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 9 日

天气: 阴-小雨

星期: 五

气温: 20-30℃

工程名称: 西州梨园沟120MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 7#区模板加固支设 6人 2: 6#区围栏安装, 挂钢丝绳网. 有不直不平, 通知改正. 3: 3#区. 4#区汇流箱安装 4人. 4: 3#区南, 北. 5#区南. 主接地扁铁验收. 接头有漆面刮, 个别有石处线.
----------------------------	---

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
河 南 工 程 有 限 公 司	1: 围栏今日安装 30 米, 累计完成 60 米 2: 主接地开挖, 累计完成 7.3 MW. 主接地扁铁焊接累计完成 6.3 MW. 3: 汇流箱今日完成 10 套, 累计安装 30 套, 占总量 96 套的 31%.

其 它 事 项	无
------------------	---

本日现场监理人员	张子敏
记录人: 张子敏	总监理工程师 总监理工程师代表 (签字):