

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 1 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 23℃ - 34℃

工程名称: 西州梨园沟120MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

- 1: 8# 西南围网立杆. 挂网施工. 6人.
检查发现立杆安装有不直现象. 通知整改.
- 2: 光伏区检查整改.
- 3: 接地扁铁刷漆.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南工程
有限公司
建设有限公司

- 1: 围网安装今日完成50米, 累计完成1560米.
累计完成3.3兆瓦.
- 2: 光伏区接地扁铁找补.

其 它 事 项

今日是建党节. 香港回归
20周年纪念.

本日现场监理人员

张子敏

记录人:

张子敏

总监 (总监代表):