

监埋口

天气: 14°C
气温: 24°C

日期: 2017年2月2日

工程名称: 河南元熙建设有限公司120MW光伏发电项目

监理单位: 河南元熙建设有限公司

1: 7#区, 8#区围栏安装, 8人。

2: 光伏区接地扁铁刷漆, 经检查刷漆不均匀, 透底严重, 通知重刷。

3: 光伏区, 光伏板间接地线连接。

	承包单位	施工内容及进度
施工情况	河南元熙建设有限公司	1: 围栏安装今日完成80米, 累计完成1140米 2: 光伏区接地扁铁刷漆, 光伏板间接地线连接。
其它事项		660.382处开始入场。
本日现场监理人员		张子钦
记录人:	张子钦	总监 (总监代表):