

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 3日

天气: 晴

星期: 一

气温: 25℃-37℃

工程名称: 惠州林园沟120MW光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1: 7#区围档栽杆. 8#区围档挂网
共计10人. 查挂网情况. 网离地高低
不均. 应整一至. 保证不能进畜牲.

2: 光伏区6#区光伏板间接地软线连
接. 接地扁铁用球 2人.

3: 7#区电缆桥架安装 2人.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河2
南程
元有
熙限
建公
司

1: 围网安装今日完成50米. 累计完
成2.1MW.

2: 桥架安装今日完成0.1MW. 累计完
成2.1MW.

其
它
事
项

桥架进场 2MW.

本日现场监理人员

张之钦

记录人:

张之钦

总监 (总监代表):