

监 理 日 记

日期: 2017 年 7 月 4 日

星期: 二

工程名称: 惠州张园沟 120MW 光伏发电项目

天气: 晴
气温: 25℃ - 37℃

监 理 工 作 情 况

- 1: 7# 围栏安装 立杆, 挂网, 10人
- 2: 6# 区 桥架安装 4人, 检查桥架有与支架接触有空隙, 通知现场调整达到紧密。
- 3: 光伏板间接地线连接 2人。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南工程
元熙有限公
建公司

- 1: 桥架安装今日完成 0.3MW, 累计完成 2.4MW。
- 2: 围网今日完成 60米, 累计完成 1850米。

其 它 事 项

业主推进会在开压站召开。

本日现场监理人员

张子敏

记录人:

张子敏

总监 (总监代表):