

日期: 2017年7月5日

天气: 多云

星期: 三

气温: 25℃-35℃

工程名称: 高州梨园沟120MW光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

- 1: 5#区围栏栽立杆, 横杆. 7#区围栏挂网. 施工人员
- 2: 6#区电缆桥架安装. 3人.
- 3: 光伏压光伏板接地线连接.
- 4: 多余的光伏支架材料退场.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙建筑
工程有限公司

- 1: 电缆桥架安装今日完成0.2MW. 累计完成2.6MW.
- 2: 围栏今日完成50米, 累计完成1900米.

其
它
事
项

森源张晓磊领导到工地

本日现场监理人员

张子钦

记录人:

张子钦

总监(总监代表):