

监 理 日 记 ()

天气: 晴
气温: 25~34℃

日期: 2017年 7月 8日

星期: 六

工程名称: 高州梨园沟20MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

- 1: 5#区处围栏安装杆件, 挂网. 11人. 检查发现有高低不平现象. 通知整改.
- 2: 箱逆变压器与底座基焊接, 连接, 箱逆变压器接地扁铁刷漆.
- 3: 6#区域内电缆桥架安装. 检查发现桥架与支架间有缝隙. 通知整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙建设有限公司

- 1: 围栏安装今日完成60米, 累计完成1960米.
- 2: 桥架今日完成0.2MW, 累计完成3.0MW.

其 它 事 项

光伏支架剩余转场

本日现场监理人员

张子敏

记录人:

张子敏

总监 (总监代表):