

监 理 日 记()

137

日期: 2010年 7月 11日

星期: 二

天气: 晴
气温: 24℃-37℃

工程名称: 高邮县国沟 120MW 光伏发电项目

施工进度情况

- 1: 4# 压圈柱支架安装 4人.
- 2: 6# 压圈柱支架安装. 4人 7# 压圈柱
架安装 4人.
- 3: 箱变变压器接地扁铁刷漆 2人.

施工进度

承包单位

施工内容及进度

河南元聚建设有限公司

1: 压圈架今日完成 0.2MW, 累计完成 3.6MW
2: 压圈架今日完成 50米, 累计完成 215米。

其它事项

电缆 1X4 剥场 1 万米

本日现场监理人员

张子敏

记录人:

张子敏

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制