

监 理 日 记()

日期: 2017年7月12日

星期: 三

天气: 多云
气温: 25℃-35℃

工程名称: 永川朝阳沟120MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 2#区山由电钢桥架安装。4人。
经检查安装的桥架支架间距过大。2处
3米。通知整改支架。
2. 3#、4#区围档安装。挂设围网。6人。
3. 补施工工资同施工队资料员。

承包单位

河南六和建设有限公司

施工内容及进度

1. 围网安装今日完成60米。累计
完成1210米。
2. 桥架安装今日完成0.2MW。累计
完成3.8MW。

施 工 情 况

其 它 事 项

进12#电钢5000米

本日现场监理人员

签字人:

张子钦

张子钦

总监 (总监代表):