

監理日記()

日期: 2021年7月13日

天气: 多云
气温: 27℃-35℃

工程名称: 湖州南太湖光伏屋顶项目

1. 9月11日 围网安装, 打孔, 立柱, 灌孔
情况: 共打点, 检查发现有不顺直
通知整改, 符合要求。

2. 6月15日 内管预埋架安装, 4人 检查发
现, 有桥架与支梁接触不平, 通知整理。

3. 今日 2# 子 1# 区电缆沟 今日开挖
开挖沟开挖深度符合要求。

监理单位

施工内容及进度

1. 桥架今日安装 0.1 MW, 累计完成
2.4 MW 占总量的 99%
2. 电缆沟今日开挖 0.1 MW。
3. 围网今日安装 50 米, 累计完成
2260 米。

监理例会在开化站召开

监理单位负责人

沈文钦

签字人

沈文钦

总监 (总监代表):