

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月14日

天气:

16日

气温:

25℃-33℃

工程名称: 五峰山铁路20MWp光伏发电项目

1. 4#区多晶硅支架、花网。10人。
2. 6#区电缆桥架安装 4人。
3. 6#区1x4电缆敷设。8人。
4. 箱式变压器基础接地扁铁刷漆1人。

监理单位

施工内容及进度

监理单位

五峰山铁路

二建公司

1. 围栏今日安装 80米, 累计完成2340米
2. 电缆沟开挖累计完成0.2MW.
3. 桥架安装今日完成0.1MW. 累计完成0.4MW. 占总量的50%。

监理单位

开穿1x4电缆

穿电缆 3x95-77米, 2x95-634米。

监理单位

监理单位

张子敏

张子敏

总监 (总监代表):