

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 15 日

天气: 阵雨

星期: 六

气温: 24℃-30℃

工程名称: 通州梨园沟120MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 4#区南围栏安装, 打孔. 4人。
- 2: 6#区电缆桥架安装 4人。
- 3: 6#区汇流箱电缆敷设. 8人。
- 4: 箱逆变器铭牌统计上报。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙建设有限公司

- 1: 电缆沟开挖累计完成 0.2MW, 占总的 2.5%
- 2: 围栏安装今日完成 50 米. 累计完成 2390 米。
- 3: PV1-F1X4 电缆敷设累计完成 0.7MW. 占总量 8MW 的 8.7%。

其
它
事
项

从山西六建转电缆 3X185-57 米
200-1359 米. 通讯电缆 1237 米.

本日现场监理人员

张广钦

记录人:

张广钦

总监 (总监代表):