

监 理 日 记 ()

DI

日期: 2017年7月19日

天气: 多云
气温: 27°C - 35°C

工程名称: 新建、改建、扩建、加固、维修、养护工程

监理单位: 监理单位

1. 箱变新架及电缆接头托架安装。

2. 5#柜内安装。8人。

3. 7#柜, 8#柜电缆桥架安装。4人。

4. 电缆桥架进场一车。型号为 10X10cm
10X20cm; 10X30cm。

承包单位

施工内容及进度

施工情况

工程名称: 工程名称
施工单位: 施工单位

1. 柜内安装今日完成80米, 累计完成2580米。

2. 桥架安装今日完成0.2MW. 累计完成4.2MW. 占总量(8MW)的50%。

其它事项

桥架进场 2MW, 桥架累计到场 8MW. 全部到齐。

本日现场监理人员

张子颖

记录人:

张子颖

总监 (总监代表):