

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 20日

星期: 10

工程名称: 惠州梨园沟120MW光伏发电项目

天气: 多云
气温: 27℃-35℃

监 理 工 作 情 况

- 1: 6#区光伏板下PV1-F1x4 电缆敷设4人, 经检查所敷电缆保护波纹管, 固定不牢, 通知增加固定点数, 保证护管牢固。
- 2: 7#区, 8#区电缆桥架安装 8人, 经检查有桥架支点间距过大, 接头缝隙大现象。
- 3: 箱变内安装电缆盘托架 2人。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南工程元熙建设有限公司

1: 桥架安装今日完成0.3MW 累计完成 4.5MW 占总量 8MW 的 56.2%
2: PV1-F1x4 电缆敷设今日完成 0.1 MW, 累计完成 1.5 MW, 占总量 (8MW) 的 18.7%

其 它 事 项

召开监理例会在梨园沟升压站

本日现场监理人员

张子钦

记录人:

张子钦

总监 (总监代表):