

监 理 日 记 ()

 天气: 晴
 气温: 28℃-37℃

日期: 2017年7月22日

星期: 六

工程名称: 惠州梨园沟120kW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 2#、6#内1x4电缆敷设. 6人.
	2: 7#、8#内电缆桥架安装. 6人.
	3: 1#、5#内电缆桥上打穿线孔. 4人.
	4: 7#内光伏板间接地线连接. 2人.
	5: 6#内围栏安装. 10人.

施工内容及进度

承包单位

 施
工
情
况

河南立熙建筑有限公司

- 1: 桥架安装今日完成0.2MW, 累计完成4.9MW. 占总量(8MW)的61.2%
- 2: 围栏安装今日完成80米, 累计完成2660米
- 3: PV1-F1x4电缆敷设今日完0.2MW. 累计完成1.8MW. 占总量8MW的22.5%.

 其
它
事
项

本工段场监理人员

张子钦

(签字)

张子钦

总监 (总监代表):