

监理日记

天气: 晴
气温: 28℃~32℃

日期: 2017年7月24日

工程名称: 通州梨园沟100MW光伏项目

1. 3#、4#、5#、7# 电缆桥架安装, 12人

2. 6# 电缆敷设, 3人

3. 2# 房内存伏板间接地线连接, 2人

4. 2# 房内存伏板安装4件压板, 8人

5. 天气炎热, 现场调整施工时间

施工内容及进度

1. 桥架安装今日完成0.2MW, 累计完成5.4MW, 占总量8MW的67.5%

2. PV1-1x4电缆敷设今日完成0.3MW, 累计完成2.3MW, 占总量8MW的28.75%

无

监理单位: 北京国信监理人员

签字人

张子钦

张子钦

总监 (总监代表):