

监 理 日 记()

日期: 2017年7月25日

天气: 多云

气温: 25°C-35°C

工程名称: 湖州吴兴区120MWp光伏扶贫项目

监
理
工
作
情
况

1: 1#、5#、3#、7# 电桥架安装 12人。
检查发现桥架接头缝隙过大。

2: 3# 柜内电缆敷设 2人。

3: 图移安装 7# 柜 - 6人。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

湖州元熙建筑有限公司

1: 桥架安装今日完成0.6MW, 累计完成6.0MW, 点总量8MW的75%。

2: PV1-F 1x4 电缆敷设今日完成0.2MW, 累计完成2.5MW, 点总量8.0MW的31.3%。

其
它
事
项

推进会今天在开压站召开。

本日现场监理人员

张广钦

记录人:

张广钦

总监 (总监代表):