

监 理 日 记

天气: 多云
气温: 27.5℃

日期: 2017 年 7 月 26 日

星期: 三

工程名称: 西州梨园沟 120MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

- 1: 中午因昨夜雨无法施工。
- 2: 桥架今日安装 0.3MW: 6人
- 3: 电缆 1x4 敷设 3 区, 4人。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南工程
元熙有限
建筑公司

- 1: PV1-F 1x4 电缆敷设今日完成 0.3MW. 累计完成 2.8MW. 占总量 8MW 的 35.0%
- 2: 桥架安装今日完成 0.3MW. 累计完成 6.3MW. 占总量 8MW 的 78.75%

其 它 事 项

本日现场监理人员

张子敏

记录人:

张子敏

总监 (总监代表):