

監理日記()

117

日期: 2017年7月27日

星期: 五

天气: 阴

气温: 28℃-33℃

工程名称: 通渭梨園20MW光伏發電項目

監理工作情況

1. 檢查3#箱式變電所電纜18#、9#、放電纜時發現品檢未使用放線，電纜有扭扭扭扭，通知單據不能拖拉及放線使電纜，但派人再施工。
2. 3#箱式變電所安裝，4人。

承包單位

施工內容及進度

施工情況

- 河南工程有限公
司
1. 箱式變電所安裝完成0.4MW，累計完成67MW，占總量5MW的83.7%
 2. 圍網已收累計完成2900米。
 3. 2#-1#箱式變電所完成0.2MW，累計完成3.0MW，占總量5MW的37.5%

其它事項

監理例會定于下月站點召開。

本日現場監理人員

張子敏

監理人:

張子敏

總監 (總監代表):