

日期: 2017年7月28日

工程名称: 江苏响水经济开发区20MW光伏发电项目

1: 2#、3#区PVI-F1x4电缆敷设. 电缆头处安装防护套管. 14人.

2: 7#区、8#区电缆桥架安装.
经查桥架接头有缝隙过大, 不顺直. 固定不紧. 通知整改. 6人施工.

施工内容及进度

1: 桥架安装今日完成0.4MW. 累计完成7.1MW. 占总量88.7%

2: PVI-F1x4电缆敷设今日完成0.3MW. 累计完成3.3MW. 占总量8MW的41.2%

监理单位: 江苏中业工程咨询有限公司

记录人: 张广钦

张广钦

总监 (总监代表):