

监 理 日 记()

117

日期: 2017 年 7 月 31 日

星期: 一

天气: 阴

气温: 22℃-30℃

工程名称: 惠州梨园沟120MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1: 7#区PVI-F1x4电缆敷设, 电缆编号排序, 安装保护套管. 10人
2: 5#, 8#区电缆桥架安装. 6人.
3: 6#电缆12流箱接头开始. 2人

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙建设有限公司

1: 桥架安装累计完成7.5MW占总量8MW的93.7%
2: 国网安装累计完成2900米。
3: PVI-F1x4电缆敷设今日完成0.3MW
累计完成39MW占总量8MW的48.7%.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张元敏

记录人:

张元敏

总监 (总监代表):