

监 理 日 记

天气: 阵雨
气温: 24℃ - 28℃

日期: 2011 年 5 月 1 日

星期: 二

工程名称: 湖州南太湖120MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

- 1: 8#区桥架安装, 4人.
- 2: 3#区电缆敷设 14人.
- 3: 因雨8点停止施工.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

河南
南
方
有
限
公
司

- 1: 桥架安装累计完成1.5MW 占总量8MW的 93.7%
- 2: PV1-F 1# 电缆敷设累计完成3900米 占总量8MW的 48.7%

其 它 事 项

- 1: 推进会下午4点在升压站召开主
要定完成日期.
- 2: 通讯电缆到施工现场 1400米.

本日现场监理人员

记录人:

张子敏

总监 (总监代表):