

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 3 日

星期: 四

工程名称: 惠州国100MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 27℃-35℃

监
理
工
作
情
况

1: 8# 压电纜敷设. 穿保护管. 编

号. 14人.

2: 5# 压. 1# 压 桥架安装 4人.

3: 2# 压. 12流内接线 2人.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南元照建设有限公司

1: 桥架安装今日完成0.3MW, 累计完成7.8MW占总是8MW的97.5%.

2: PV1-F1X4电纜敷设今日完成. 累计完成4.2MW. 占总量8MW的52.5%.

其
它
事
项

监理例会在升压站召开.

本日现场监理人员

记录人:

张子钦

总监 (总监代表):