

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 4日

星期: 三

工程名称: 孟州梨园沟 120MW 光伏发电项目

天气: 阵雨

气温: 25℃-37℃

施工进度
二
作
情
况

1: 4# 压, 8# 压 PV1-F114 电缆敷设 14人

2: 1# , 5# 压内 电缆桥架安装 6人

3: 2# 压内 汇流箱内接线 2人

4: 下午因雨停止施工。

5: 7# 压南圈圈安装 8人。

施工
二
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南元聚建设有限公司

1: 南圈圈安装今日完成 80米, 累计完成 2980米

2: PV1-F114 电缆敷设 今日完成 0.3 MW. 累计完成 4.5 MW. 占总量 8MW 的 56.2%

其它
事
项

本日现场监理人员

张子敏

记录人:

张子敏

总监 (总监代表):

红 蓝 省 建 设 厅 制