

監理日記()

日期: 2017年 8月 6日

天气: 晴
气温: 27℃-31℃

工程名称: 湖南韶州120MW光伏发电项目

监理单位: 湖南韶州

- 1: 1# 4# 5# 区内电缆桥架安装 4人。
- 2: 6# 7# 区内汇流箱电缆敷设 6人。
- 3: 区内电缆测量、编号 2人。
- 4: 业主、监理领导到工地指导工作。

施工单位:

施工内容及进度

湖南韶州
工程有限
公司

- 1: 桥架安装累计完成 7.8 MW, 占总
量 (8MW) 的 97.5%
- 2: 201-7 1# 电缆敷设今日完成
0.3MW, 累计完成 4.8MW。

其他事项

业主方: 王映磊、王总、于怀远、于工
监理方: 黄金连、苗总到工地检查。

监理单位负责人:

张子敏

签字: 张子敏

总监 (总监代表):

湖南韶州光伏项目