

監理日記()

187

日期: 2017年 月 日

星期: 日

工程名稱: 新通縣國道1204改擴建工程

天氣: 晴

氣溫: 27℃-38℃

監理工作情況

1. 3# 0.11KV箱變接線, 2人

2. 1# 4# 2# 3# 0.11KV電纜橋架安裝
電纜橋架上布線接線, 2人

3. 3# 箱變2# 變壓器 電纜敷設測量, 電纜
編號, 2人

施工情況

承包單位

河南工程
有限公司

施工內容及進度

1. 橋架安裝累計完成2811W 志志著納77.2
2. 電纜站同杆今日完成20米 累計完成280米
3. 圍欄今日完成100米 累計完成3130米
4. PVI-711KV電纜敷設今日完成
6. 411W 累計完成5.211W.

其它事項

天氣大熱

本日現場監理人員

監理人

張? 張?

監理 (監理代表)

監理工程師簽名