

监 理 日 记()

天气: 阵雨
气温: 23℃-31℃

日期: 2017年8月7日

星期: 一

工程名称: 惠州秋园沟120MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

- 1= 4#、5#、8#区 电缆桥架安装, 打穿线孔 6人
- 2= 3#、4#区 光伏板间接地线连接 2人
- 3= 8#区 汇流箱接线, 线穿保护套管 编号, 4人。
- 4= 下午雨

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
河南元熙建设有限公司	1: 围网安装今日完成 50米, 累计完成3180米 2: 桥架安装累计完成7.8 MW 占总的 97.5% 3: PV1-F1X4电缆今日完成0.2 MW 累计完成 5.4 MW 占总量 8 MW 的 67.5%

其 它 事 项

因雨下午无法施工

本日现场监理人员

张子钦

记录人:

张子钦

总监 (总监代表):