

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 8 月 8 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 23℃-32℃

工程名称: 惠州梨园沟 120MW 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 4#、8# 压 电缆桥架固定. 打穿线孔. 4人
- 2: 8# 光伏板间接地线连接. 4人
- 3: 8# 内 电缆 1x4 穿保护套管 3人。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

河南元熙建设有限公司

- 1: 桥架安装今日完成 0.2MW. 累计完成 8.0MW.
- 2: PV1-F 1x4 电缆敷设累计完成 5.4MW. 占总量 8MW 的 67.5%

其
它
事
项

在梨园沟村委会召开推进会

本日现场监理人员

张广钦

记录人:

张广钦

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制