

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 24-34

日期: 2017年8月9日

星期: 二

工程名称: 惠州梨园沟120MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1: 4#区电缆1x4敷设. 13人.

2: 5#区电缆桥架, 打穿线孔. 4人

3: 8#区1x4电缆穿扣套管. 2人.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙建设有限公司

1: 电缆沟开挖累计完成280米.

2: 围网安装累计完成3180米

3: PV1-F 1x4电缆敷设今日完成0.4MW. 累计完成5.8MW.

其 它 事 项

送C25箱基试块试验.

本日现场监理人员

记录人:

张子敏

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制