

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 10日

天气: 晴

星期: 四

气温: 28.1-35.1

工程名称: 惠州秋田沟120MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1: 4# 压电缆 1x4 敷设, 12人.

2: 1#、5# 压电缆桥架固定. 打穿线孔. 4人.

3: 8#、4# 压电缆 1x4 穿护线管 4人.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南元聚建设有限公司

1: 围网安装今日完成60米. 累计完成3240米.

2: PV1-F 1x4 电缆敷设今日完成0.1 MW, 累计完成6.2 MW. 占总量8MW的77.5%.

其 它 事 项

监理例会在开压站召开

本日现场监理人员

张元敏

记录人:

张元敏

总监 (总监代表):

江苏省委党校