

监 理 日 记

天气: 多云
气温: 25℃-35℃

日期: 2017年 8月 11日

星期: 一

工程名称: 贵州黔西120MW光伏电站项目。

监 理 工 作 情 况

- 1: 1# 压、4# 压 内电缆敷设, 12人
- 2: 4#、8# 压 电缆穿保护管, 4人
- 3: 5#、1# 压 电缆桥架固定, 打电
缆穿线孔, 4人。

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

河南元熙建设有限公司

- 1: 国网安装累计完成 3240米。
- 2: 电缆沟开挖累计完成 280米。
- 3: PV1-F1x4 电缆敷设今日完成 0.4MW
累计完成 6.6MW 占总量 8MW 的 82.5%

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

张子敏 张子敏

总监 (总监代表):