

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月12日

星期:

工程名称: 永州市梨园湖20MW分布式光伏发电项目

天气: 晴转雨

气温: 25℃-35℃

监
理
工
作
情
况

1: 4#区由江流箱内压线。4人

2: 1#区 8#区内电缆敷设, 穿电缆保护线管。1

3: 1#区 5#区内, 电缆桥架固定, 打电缆穿线孔。4人。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙
有限公司

1: PV1-F 114电缆敷设今日完成0.4 MW. 累计完成7.0 MW. 占总量8MW的87.5%

2: 江流箱接线今日完成1.0 MW. 累计完成1.0 MW.

其
它
事
项

下午 17:30 雨

本日现场监理人员

张子强

记录人:

张子强

总师 (总代表):