

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017年8月14日

星期: 一

工程名称: 禹州梨园沟 20MW 光伏发电项目

天气: 多云

气温: 22°C - 32°C

监理工作情况

1: 2# 区 2x70 电缆敷设, 12人  
 2: 汇流箱内压线, 1#、4#、5#区, 6人  
 3: 1#、5#区内 PVI-F1x4 电缆敷设  
 穿电缆保护管, 4人。

| 承包单位       | 施工内容及进度  |
|------------|--|
| 河南元熙建设有限公司 | 1: PVI-F1x4 电缆敷设今日完 0.5MW<br>累计完成 8.0MW, 占总量 8MW 的 100%。<br>2: 汇流箱接线今日完成 1.0MW, 累计完成 2.5MW。<br>3: 2x70 电缆敷设今日完成 0.5MW, 累计完成 0.8MW。 |

其它事项

本日现场监理人员: 张子敏  
 记录人: 张子敏  
 总监 (总监代表):