

监 理 日 记

天气: 多云
气温: 23℃

日期: 2017年8月15日

工程名称:

梨园沟120MW光伏发电项目

1: 汇流箱内接线 6# 7# 压. 4人

施工内容

2: 1# 压光伏板下压线. 2人

3: 测量汇流箱到逆变距离 2人.

承包单位

施工内容及进度

施工情况

河南元熙建设有限公司

1: 汇流箱接线今日完成 1.0MW 累计完成
2: 2x70 电缆今日完成 0.2MW 累计完成
1.0MW.
3: 通讯电缆今日完成 1.0MW. 累计完成 1.0MW.

其它事项

梨园沟村委会召开推进会.

本日现场监理人员

记录人:

张子钦

总监 (总监代表):