

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年8月16日

星期: 三

工程名称: 禹州梨园沟120MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 24℃-34℃

监
理
工
作
情
况

- 1= 1#区、5#区光伏板下敷线 2人。
- 2= 6#、7#区汇流箱内压线。4人。
- 3= 8#区内通讯电缆敷设。2人。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙建筑有限公司

- 1= 汇流箱接线今日完成。1.0MW。累计完成4.5MW。
- 2= 通讯电缆今日完成1.0MW。累计完成2.0MW。
- 3= 2x70电缆敷设累计完成。1.0MW。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张广敏

记录人:

张广敏

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制