

监 理 日 记

天气: 多云
气温: 24~31

日期: 2017年 8月 17日

星期: 四

工程名称:

梨园沟120MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 4#、5#区通讯电缆敷设, 4人。
- 2: 3#区光伏板下压线, 2人。
- 3: 1#区汇流箱内接线 2人。

施工内容及进度

施
工
情
况

承包单位

河南元熙建设有限公司

- 1: 12流箱接线 1.0MW: 累计完5.5MW
- 2: 通信电缆敷设 今日完成1.0MW
累计完成3.0MW。
- 3: 2X70 电缆敷设 累计完成1.0MW。

其
它
事
项

监理例会在梨园沟村委召开

本日现场监理人员

记录人:

张广钦

总监 (总监代表):