

監理日記()

117

日期: 2017年 8月 18日

星期: 二

天气: 阴-阵雨

气温: 29℃-31℃

工程名称: 通渭县120MW光伏发电项目

1. 6#区, 2#区 通讯电缆接线4人

2. 5#区 汇流箱接线. 2人.

监理单位: 中电建

承包单位

施工内容及进度

河南元照建设有限公司

1. 通信电缆敷设今日完成1.0MW.

累计完成4.0MW.

2. 汇流箱接线1.0MW. 累计完成6.5MW.

3. 2X70 电缆敷设累计完成1.0MW.

其它事项

本日现场监理人姓名

签字人:

张子敏

总监 (总监理工程师):

监理单位: 中电建