

监 理 日 记

天气: 阴
气温: 24℃-29℃

日期: 2017年 8月 17日

星期: 六

工程名称: 湖州鼎固沟120MW光伏发电项目

日期
星期
工程

监 理 工 作 情 况

- 1: 6#正光伏板连接件连接. 3人.
- 2: 4#正汇流箱内压线连接. 2人.
- 3: 光伏板间接地线连接. 2人.
- 4: 5#正处围栏安装. 5人.

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南工程
有限公司

- 1: 汇流箱接线今日完成 0.8MW. 累计完成 7.3 MW.
- 2: 通信电缆敷设今日完成 1.0 MW. 累计完成 5.0 MW.

施 工 情 况

其 它 事 项

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

张子敏 张子敏

总监 (总监代表):

本日
记录