

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月20日

星期: 日

天气: 晴

气温: 24℃ - 30℃

工程名称: 郑州郑国湾120MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1: 3#正 2#正 光伏板 PV1-F14 电缆
连接器连接 1人

2: 光伏板间接地线连接 2人

施 工 情 况

承包单位

河南元熙建
工程有限公司

施工内容及进度

1: 1#直流箱接线今日完成 0.7MW,
累计完成 8.0MW。2: 通讯电缆敷设今日完成 0.5MW,
累计完成 5.5MW。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

张子钦

张子钦

总监 (总监代表):

张子钦