

监 理 日 记()

天气: 多云
气温: 26℃-33℃

日期: 2017年 8月 23日

星期: 三

工程名称: 雷州梨园沟120MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 1#区. 5#区. 光伏连接器安装. 4人
- 2: 1#区. 8#区 光伏板间接地线连接. 2人.
- 3: 8#区 维修水冲支架基础. 2人.
- 4: 5#区 围栏安装. 6人.

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

承包单位

河南元熙建设有限公司

施工内容及进度

- 1: 围网安装今日完成60米. 累计完成3300米.
- 2: 1X4电缆连接器安装 今日完成1.0MW. 累计完2.0MW.

施
工
情
况

其
它
事
项

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

张广钦

总监 (总监代表):

本日
记录