

监 理 日 记()

天气: 阴
气温: 23℃-23℃

日期: 2017年8月25日

星期: 五

工程名称: 苏州梨园沟20MW光伏发电项目

1: 5#区围栏施工安装, 打孔. 挂网. 6人.

2: 3#区 1x4 电缆连接器安装. 4人.

3: 光伏区光伏板下接地线连接找补. 2人

4: 箱变基础穿线孔下回填

监 理 工 作 情 况

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

河南元熙建设有限公司

1: 1x4 电缆连接器安装今日完成1.0MW
累计完成4.0MW.

2: 围网安装今日完成60米. 累计完成3410米.

其 它 事 项

本日现场监理人员

张子钦

记录人:

张子钦

总监 (总监代表):