

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 25日

星期: 六

天气: 阴

气温: 23℃-32℃

工程名称: 湖州钱园沟120MWp光伏发电项目

 监
理
工
作
情
况

- 1: 电缆头制作185通讯电缆. 3人.
- 2: 1#、5#区围栏安装. 6人
- 3: 光伏区光伏板间接地线连接 4人.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 河南元熙建
筑有限公司

- 1: 1x4电缆连接器安装今日完成1.5MW
累计完成 5.5MW.
- 2: 围栏安装今日完成 80米. 累计完
成 3490米.

 其
它
事
项

王朝煊通知查资料.

本日现场监理人员

张子钦

记录人:

张子钦

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制