

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2017年 9 月 1 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 20℃-23℃

工程名称: 西州梨园沟120MWp光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

1: 8#区围栏. 打孔. 安装平立杆.  
6人。

承包单位

施工内容及进度

施  
工  
情  
况

河南元熙建筑  
工程有限公司

围网今日安装完成50米 累计  
完成3750米。

其  
它  
事  
项

电缆到场。  $2 \times 70 = 7400 \text{米} \times 5$ 。  
 $2 \times 95 = 800 \text{米} \times 1$   $1 \times 4 = 2000 \text{米} \times 1$   
 $3 \times 185 = 900 \text{米} \times 1$ 。 共计8盘。

本日现场监理人员

张广领

记录人:

张广领

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制