

监 理 日 记 ()

日期: 2019 9 17

星期: 四

工程名称: 沁川县10120MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 19℃-33℃

 监
理
工
作
情
况

1: 7#、8# 围网安装. 8人.

 2: 6#, 7#区 2X70, 2X95 电缆敷
设. 10人.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南光能建设有限公司

 1: 围网安装 今日完50米. 累计完成38米
2: 2X70, 2X95 电缆敷设 今日完成
0.5 MW. 累计完成 1.5 MW.

 其
它
事
项

监理例会在梨园沟村召开.

本工区现场监理人员

签字人:

张子强

日期: (总监代表):