

监 理 日 记()

117

日期: 2017年 9月 9日

星期: 六

工程名称: 湖州林园沟120MW光伏发电项目

天气: 阵雨

气温: 19℃-25℃

监
理
工
作
情
况

7#, 8#区, 2X70电缆, 2X95电缆
敷设 16人

施
工
情
况

承包单位

河南元熙建设有限公司

施工内容及进度

2X70, 2X95 电缆敷设今日完
成0.5MW, 累计完成3.5MW。

其
它
事
项

报围栏1000米料。

本日现场监理人员

张子钦

记录人:

张子钦

总监 (总监代表):