

监 理 日 记

天气: 多云
气温: 18℃-28℃

日期: 2017年 9月 16日

星期: 六

工程名称: 河南元熙建设有限公司120MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1: 4#、5#、8#、7#、围栏挂网, 挂上刺铁丝, 14人。检查发现, 网挂有不平现象, 铁丝松弛不紧, 通知改正。

2: 6#区电缆沟开挖。

3: 1#区、7#区、3X185电缆头制作, 电缆接线, 8人。

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙建设有限公司

1: 电缆沟开挖, 60米,
2: 围栏刺铁丝安装, 今日完成80米,
3: 3X185电缆接头压线, 今日完成2MW,
累计完成6MW。
4: 12#箱内2X70, 2X95压线完成1MW。

施 工 情 况

其 它 事 项

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

张子钦

张子钦

总监 (总监代表):

本 日 记 录