

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 18日

星期: —

天气: 晴

气温: 18℃

工程名称: 湖州梨园沟120MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

- 1: 6区电缆沟开挖. 检查发现. 有部分走向未符合业主要求. 走在3路的外边
- 2: 正负极插头接线 1x40 电缆. 4#区 5#区. 内. 4人.
- 3: 3x185 电缆头制作. 接线. 6人.

施 工 情 况

承包单位

河南元熙建设有限公司

施工内容及进度

- 1: 电缆沟开挖今日完成5米. 累计完成45米
- 2: 围网安装今日完成50米. 累计4250米.
- 3: 2x70, 2x95 电缆敷设累计完成 7.0MW. 汇流箱压线累计完成 7.0MW

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

张广钦

总监 (总监代表):