

监 理 日 志

工程名称: 惠州博罗120MW光伏发电项目120kV线路送出工程

日期	2017年9月12日 星期三	气候	多云	气温	21°/31°				
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况 导线光缆进场							
施工方人员动态:	17人								
施工机械动态:	车辆、自卸车								
施工进度情况	1) G17-G18高速公路跨越警示信号灯封网。2) G19站外场施工挂表。3) G17挂绝缘子放线滑车。4) G16牵引场挂表施工。								
检查发现的问题	施工现场发现G17挂放线滑车单串单挂。跨越G17-G18高速公路应双串双挂。现场指出整改意见。放线完毕后附件安装时更换整改。								
处理措施、意见、结果	现场放线完毕后更换绝缘子双串双挂。为耐张较大幅度为:1572米								
协调内容或其他	G17-G18跨越永登高速公路,道路上空封网各参战单位:交通警察、公路管理、业主、总包、监理、施工单位管理现场到位								
记录人	梁志华	总监签阅							