

日期: 2017年 9月 20日

星期: 三

工程名称: 五洲梨园沟 120MW 光伏发电项目

气温: 19.2-29.2

监理
工作
情况

1: 电缆沟开挖, 4#-8# 区。

2: 3x185 电缆头制作, 压线, 4# 区
5# 区, 6人。

3: 3# 区至 7# 区 围网, 挂网, 挂铁刺
丝, 8人。

施
工
情
况

承包单位

河南元熙建筑
工程有限公司

施工内容及进度

1: 电缆沟开挖今日完成 60 米, 累计 570 米。

2: 围网安装今日完成 50 米, 累计完
成 4360 米。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

张立钦

张立钦

总监 (总监代表):